

Lenkungsgruppe der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Protokoll der 110. Sitzung

Datum: 14.08.2018, 19.00 –21.30 Uhr

Ort: Büro der [Aktion! Karl-Marx-Straße], Richardstraße 5

Teilnehmer: Alexander v. Zepelin, Anwohner; Willi Laumann, Mieterverein; Helmut Große Inkrott, Fahrradfreundliches Neukölln

Gäste: Sylvia Wadehn, MoRo Seniorenwohnanlage e.V.; Rafael Steiner, Lahmeyer für BVG; Elisabeth Knebelkamp, BVG; Boris Schmiereck, SGA; Susann Liepe, Citymanagement; Dirk Faulenbach, Bezirksamt Neukölln; Horst Evertz, BSG mbH

Moderation: Willi Laumann

Begrüßung, Tagesordnung

Herr Laumann begrüßte die Mitglieder der Lenkungsgruppe stellte die Tagesordnung vor, folgende TOPs für das Treffen der Lenkungsgruppe wurden von den Teilnehmern vorgeschlagen:

- Protokoll der letzten Lenkungsgruppe
- BVG / SGA
- Busumleitung Rollbergstraße
- Aktuelles
- Sonstiges/Termine

TOP 1: **Protokoll der letzten Lenkungsgruppe**

Das Protokoll der letzten Lenkungsgruppe vor Ort auf dem Kindl-Gelände liegt nicht vor und wird wegen der Besonderheit des Termins nicht erstellt.

TOP 2: **BVG / SGA**

Aufzug U-Bahnhof KMS

Frau Knebelkamp von der BVG erläutert die Gründe für die erneute Terminverschiebung der Aufzug Inbetriebnahme/Freigabe an die BVG Kunden. Planungsprobleme und Personalmangel seien für die Verzögerungen in allen Gewerken verantwortlich.

Für den 21.12.2018 ist die finale Freigabe für die Aufzugesanlage nun angekündigt. Mitglieder der Lenkungsgruppe machen darauf aufmerksam, dass schon die Terminverschiebung von 10/2017 auf 4/2018 für die Baufortschritt im 2 BA nicht akzeptabel war. Nun werden weiter 8 Monate zugemutet.

Für den U-Bahnhof KMS werden für die Zukunft noch zusätzliche Arbeiten angekündigt. Die Decke soll saniert werden (Hauptsächlich Malerarbeiten, Neuanstrich entfernen von Wasserflecken). Weiterhin weist der Bahnsteig hier ein nicht mehr zeitgemäßes Profil auf. Es besteht ein leichtes Gefälle zu den Bahngleisen hin, erforderlich ist ein Gefälle zur Bahnsteigmitte (Sicherheitsaspekt).

Die BVG wird diese Arbeiten vermutlich 2020 durchführen, in welchen Umfang diese Arbeiten den Betrieb einschränken kann derzeit nicht geklärt werden. Die BVG ist bemüht einen Großteil der Arbeiten nachts, in der betriebsfreien Zeit, durchzuführen.

Frau Knebelkamp stellt klar, dass die BVG alle Maßnahmen zur Fertigstellung frühzeitig kommunizieren wird.

Anlaufschwierigkeiten im 3 BA - Asbestfund –

Herr Steiner, (Firma Lahmeyer für BVG) erläutert die Anlaufschwierigkeiten im 3. BA der KMS. Eine Trinkwasserleitung muss verlegt werden (Gehweg), hier sind die derzeit hohen Temperaturen aus hygienischen Gründen hinderlich. Nach Abschluss der Leitungsarbeiten kann erst die Fahrbahn komplett abgefräst werden.

Asbestfasern wurden in der oberen / äußeren Schicht des U-Bahntunnel Betondeckels gefunden. Die Situation wird derzeit von Fachleuten geprüft, sobald die Ergebnisse vorliegen werden weitere Maßnahmen geplant. Die Auswirkungen auf den Baufortschritt sind derzeit noch nicht abzusehen. All dies zieht Verzögerungen nach sich. Als Gegenmaßnahmen wird versucht im 2. Baufeld den Bau weiterer Sondierungs-Schächte vorzuziehen.

TOP 3: Busumleitung Rollbergstraße

Frau Sylvia Wadehn, (Leitung MoRo Seniorenwohnanlage e.V) erläutert sehr anschaulich die massive Lärmbelastung der Bewohner der MoRo Seniorenwohnanlage. Diese ist durch die Umleitungs-Verkehrsführung des 3.BA der KMS begründet. Die Bewohner beklagen die massive Lärmbelästigung. Sie bemängeln das Sie im Vorfeld nicht Informiert worden sind. Weiterhin thematisiert Frau Wadehn die Verlegung der Umleitung mit den BVG Busrouten von der Hans-Schiftan-Str. in die Morus Straße, diese führt zu weiteren Belastungen der Bewohnerschaft. Die Änderung der Route soll auf Betreiben der Polizei (Wache Abschnitt 55) erfolgt sein, damit die Einsatzfahrzeuge ungehindert ausrücken können. Es wird von Gebäudeschäden durch Rissbildung berichtet. Bedenken bestehen, dass das Gebäude durch den starken Verkehr in Mitleidenschaft gezogen wird.

Herr Schmiereck vom BA NK nimmt aus dem Gespräch die Anregung von Geschwindigkeits - Kontrollen, der erneuten Prüfung der Busroute und die Prüfung der Beschilderungsanordnung mit zu den Kollegen in BA.

Die Bewohner MoRo Seniorenwohnanlage e.V haben für den 15.8. eine Demonstration angemeldet, um auf Ihre Problem aufmerksam zu machen.

TOP 4: Aktuelles

Citymanagement

Handels- Newsletter Aug 2018 ist erschienen.

Am 18.10. findet die Standorttour des CM statt.

BSG

Herr Evertz kündigt den Baubeginn für die Arbeiten in der Donau Straße für September an.

Die neue Ausgabe der Zeitschrift Broadway - Thema Zukunft- ist in der redaktionellen Bearbeitung.

Herr Evertz berichtet über beginnende Diskussionen über die Zukunft und Erweiterung der Regenbogen-Schule und Zuckmayer-Schule in Neukölln. Eine Machbarkeitsstudie soll beauftragt werden, um den Hort in der Bornsdorfer Straße verlegen zu können. Realisierungszeitraum ca. 4 - 5 Jahre

TOP 5: Sonstiges/Termine

8.9 Alfreds Fest

15. und 16. September Donaustraße / Rixdorfer Schule Straßengarten Aktion und Nachbarschaftsfest

Nächster Termin; 11.09.2018, 19:00 Uhr, Richardstr. 5

05.09.2018 Helmut Große Inkrott