



Bauphase 3 - Neckarstraße konventioneller Bereich (Asphalt)
 (Bauzeit ca. 4 Monate)

- Herstellung Nebenanlagen südlich inklusive Bordenlage zur Fahrbahn
- Herstellung Nebenanlagen nördlich inklusive Stellplätze und Ladezone
- Ausbau unter Vollsperrung (Beschreibung gem. Regelplan B I/17)
- Aufrechterhaltung der Erschließung der Zufahrt über das Baufeld (geplantlich)
- Aufrechterhaltung der fußläufigen Erschließung Hs. Nr. 1 - 6 A (wechselseitig über vorhandene und fertiggestellte Anlagen)
- Rückbau RW-Kanal BWB und Leitungsanpassungen Versorgungssträger

LEGENDE

Baufeld

öffentlicher Verkehr

Grundstückzufahrt

Ausschreibungsunterlage - Nur zur Information! -

Art der Anwendung		Datum	Aufgestell
3.			
2.			
1.			
Nr.			

INGENIEURPLANUNG-KOST GmbH
 Ingenieure und Landschaftsplaner
 14881 Gehrweide • Postfach 20
 14881 Gehrweide • Postfach 20
 14881 Gehrweide • Postfach 20

Bezirkamt Neukölln von Berlin
 Abt. Bauen, Natur und Biotoplenat
 Straßen- und Grünflächenamt
 Karl-Marx-Straße 83
 12040 Berlin

Umbau der Neckar- und Isarstraße

Umrang Nr.:
 Blatt Nr.: 3
 Bauphasenplan
 Maßstab: 1:500

Aufgestellt:
 Bezirkamt Neukölln von Berlin
 Berlin, den 2014